

## 서해초등학교 비산정도측정

2023년 01월 12일 (1일간)				
결과	지점	유량 (L/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
	부지경계선 1	10.2	0.001	기준 미만
	부지경계선 2	10.1	0.001	기준 미만
	부지경계선 3	10.2	0.002	기준 미만
	부지경계선 4	10.1	0.001	기준 미만
	음압기배출구 1	10.2	0.002	기준 미만
	음압기배출구 2	10.1	0.001	기준 미만
	음압기배출구 3	10.1	0.001	기준 미만
	음압기배출구 4	10.1	0.002	기준 미만
	음압기배출구 5	10.2	0.001	기준 미만
	위생설비입구 1	10.1	0.002	기준 미만
	위생설비입구 2	10.1	0.002	기준 미만
	폐기물반출구 1	10.1	0.001	기준 미만
	폐기물반출구 2	10.1	0.001	기준 미만
	작업장주변 (실내 2층 계단)	10.2	0.002	기준 미만
	폐기물보관지점 1	10.1	0.001	기준 미만
	폐기물보관지점 2	10.2	0.001	기준 미만